


AVATEL		FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD	
Jadroň Ľuboš Lokca 558 029 51 Lokca IČO : 37733982 DIČ : 1047796959 Bankové spojenie: VUB BANKA – Námestovo Číslo účtu : 2751948256/0200		Číslo faktúry	04/2011
ODBERATEĽ Obec LOKCA Lokca 3 029 51 Lokca IČO: 00314625 DIČ: 2020561719		Variabilný symbol	
		Vaša objednávka č.	
		Deň vystavenia	25.08.2011.
		Deň dodania	15.08.2011.
		Forma úhrady	príkazom na úhradu
		Deň splatnosti	02.09.2011.

Fakturujem Vám za súpis vykonaných prác v objekte Školská kuchyňa.

Za obdobie: 08/2011.

Cena slovom je sedemtisícštyristoštyridsať euro a deväťdesiat centov .

Vystavil:


Ľuboš Jadroň
 029 51 Lokca 558
 IČO:37 733 982
 DIČ:1047796959

Nie som platcom DPH.

Cena s DPH7440,9..... €

Celkom k úhrade.....7440,9..... €

Súpis vykonaných prác v objekte	Školská kuchyňa	za obdobie:	8-11
---------------------------------	-----------------	-------------	------

Stavebné dokončovacie práce				
	plocha/dĺžka	jednotka	jed. cena	cena
Murivo z tvárnic PORFIX s kapsou hr. 300 NSMK 500x250x300	2,38	m ²	30	71,4
Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov rýh svetl. otvoru do 1050mm	6	ks	5	30
Priečky PORFIX 500x250x100 hr. 100 mm	2	ks	10	20
Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1m ²	13	ks	5	65
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh obkladov atď.	30,21	m	5	151,05
Osadenie oceľ dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. Prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m ²	3	ks	20	60
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	191	m ²	1,5	286,5
Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	3,2	m ²	6,25	20
Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných - 0,024	1,6	m ²	20	32
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4m ² hr. do 300 mm 0,180 t	1,6	m ²	24	38,4
Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hľ. do 100mm - 0,002 t	2	ks	5	10
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2m ² - 0,068	121,8	m ²	4	487,2
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislákonštr. Z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	2,714	t	18	48,852
Demontáž vpustu podlahového do DN 100 0,02961 t	8	ks	7	56
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. Kladených do malty rovných 200x100mm	28,86	m	2	57,72
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. Alebo reliefovaných do malty 200x200 mm	154,9	m ²	10	1549
Montáž obkladov vnútor. Stien z obkladačiek pórov. Alebo opakných kladených do malty vrf. 200x250 mm	145,8	m ²	8	1166,4
Persun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6m	9,5	t	7	66,5
Odstranenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	191	m ²	1,5	286,5
Odstranenie starých náterov z omietok s oškrabaním stien	426,955	m ²	1	426,955
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné výšky do 3,80m	528,505	m ²	1,2	634,206
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné viacfarebné výšky do 3,80m	83,3	m ²	1,5	124,95
Obklad schodov do 1m z dlaždíc 200x200	2	ks	9	18
Demontáž + montáž okenných parapiet	15,6	m	4	62,4
Oprava hydroizolácie narušenej sekaním	48,55	m	2,50	121,38
Čistenie a odmastenie podláh (starých keram. dlaždíc	138,00	m ²	0,90	124,20
Omiетanie stien pod odklady hr. až do 2cm	150,4	m ²	2,5	376,00
Montáž rohových lišt pod obklad	78,61	m	1	78,61
Penetrácia plôch	215	m ²	0,3	64,5
Frézovanie dier do obkladu, dlažby	165	ks	0,3	49,5
Montáž umývadla	2	ks	13	26
Montáž rohového ventilu	12	ks	3	36
Montáž WC - kombi	1	ks	15	15

Montáž vodovodných batérií	8	ks	8	64
Montáž a dopojenie bojleru	4	ks	40	160
Odstránenie syntetickej maľby stien obrusovaním	59	m ²	2,3	135,7
Betonáž schodov (šalovanie, armovanie)	2	ks	15	30
Zhotovenie otvoru pre odvetrávanie v zemiakárni	1	ks	6	6
Betonáž zemiakárne + obšalovanie poklopu + penetrácia hrúbka 8cm	5	m ²	6	30
Dopojenie škrabky k odpadu	1	ks	5	5

Suma spolu: 7090,918

Ostatné práce:

	počet pracovníkov	hod	€/hod	cena
Oprava omietok po elektroinštalácii omietnutím a zapravením	3	10	5	150
Maliarske opravné práce (akrylátovanie, sadrovanie, zakrývanie fóliou)	3	12	5	180
Odstránenie závesov zo stropu a stien (stará vzduchotechnika, staré káblovanie)	1	4	5	20
Suma spolu:				350

Celková fakturovaná suma bez DPH (€): 7440,918

Celková fakturovaná suma s DPH (€): 7440,918